

2011-B-73号地块青剑湖项目空调供货及安装工程（含D2楼一层及部分电梯机房）

建设单位：苏州工业园区青剑湖置业有限公司

日期：2017年5月28日

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六月中旬		七月上旬			七月下旬						
						05-28	06-04	06-11	06-18	06-25	07-02	07-09	07-16	07-23	07-30	08-06	
1	总工期	73 d	2017年05月29日	2017年08月09日													
2	设备采购	41 d	2017年06月08日	2017年07月18日													
3	空调设备	20 d	2017年06月08日	2017年06月27日													
4	电线电缆	5 d	2017年06月18日	2017年06月22日													
5	UPVC管	5 d	2017年06月18日	2017年06月22日													
6	铜管	5 d	2017年06月15日	2017年06月19日													
7	冷媒	5 d	2017年07月14日	2017年07月18日													
8	风口风阀	15 d	2017年06月12日	2017年06月26日													
9	KBG管	5 d	2017年06月16日	2017年06月20日													
10	空调施工安装	73 d	2017年05月29日	2017年08月09日													
11	切割风管穿墙洞	6 d	2017年05月29日	2017年06月03日													
12	风管安装（包含支吊架、风管预制拼装）	20 d	2017年06月04日	2017年06月23日	11												
13	空调冷媒管安装（室内机、新风机）	10 d	2017年06月20日	2017年06月29日	6												
14	冷凝水管安装	10 d	2017年06月23日	2017年07月02日	5												
15	KBG管敷设	6 d	2017年06月23日	2017年06月28日	4												
16	电线电缆敷设	10 d	2017年06月23日	2017年07月02日	4												
17	空调设备安装	15 d	2017年06月28日	2017年07月12日	3												
18	设备铜管接驳	4 d	2017年07月13日	2017年07月16日	17												
19	设备电气接驳	4 d	2017年07月13日	2017年07月16日	17												
20	自控系统安装	25 d	2017年07月08日	2017年08月01日													
21	铜管试压	2 d	2017年07月17日	2017年07月18日	18												
22	风口安装	4 d	2017年08月01日	2017年08月04日													
23	抽真空及加冷媒	3 d	2017年07月19日	2017年07月21日	21												
24	空调设备调试	19 d	2017年07月22日	2017年08月09日	23												



任务		摘要		总成型进度		项目摘要	
进度		总成型任务		拆分		摘要分组	
里程碑		总成型里程碑		外部任务		期限	