江苏柯瑞机电工程股份有限公司

新宁物流电气及空压施工进度计划					8月份																			9月份																															
序号	任务名称	开始时间	完成时间	人数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
一	**准备工程**																																																						
1	进场前资料准备	2017-8-8	2017-8-9	3																																																			
2	人员、材料准备	2017-8-10	2017-8-11	3																																																			
3	技术准备、材料统计	2017-8-12	2017-8-13	3																																																			
二	**电气系统工程**																																																						
1	1F仓库桥架灯具拆除	2017-8-13	2017-8-14	4																																																			
2	1F仓库支吊架预制安装	2017-8-15	2017-8-17	4																																																			
3	1F仓库桥架安装	2017-8-15	2017-8-18	6																																																			
4	1F仓库灯具安装	2017-8-15	2017-8-23	8																																																			
5	2F仓库桥架灯具拆除	2017-9-1	2017-9-3	4																																																			
6	2F仓库支吊架预制安装	2017-9-4	2017-9-6	4																																																			
7	2F仓库桥架安装	2017-9-7	2017-9-10	6																																																			
8	2F仓库灯具安装	2017-8-24	2017-9-2	8																																																			
9	夹层桥架灯具拆除	2017-9-11	2017-9-15	8																																																			
10	夹层支吊架预制安装	2017-9-16	2017-9-18	8																																																			
11	夹层桥架安装（配合土建）	2017-9-19	2017-9-25	8																																																			
12	夹层灯具安装（配合土建）	2017-9-23	2017-9-27	12																																																			
13	配电柜安装	2017-9-12	2017-9-16	6																																																			
14	电缆电线敷设（配合土建）	2017-9-17	2017-9-28	20																																																			
15	电气系统送电调试	2017-9-29	2017-9-30	6																																																			
三	**压缩空气工程**																																																						
1	支吊架预制安装	2017-9-1	2017-9-2	4																																																			
2	压缩空气室内管路安装	2017-9-3	2017-9-8	8																																																			
3	室内管路试压	2017-9-9	2017-9-10	4																																																			
4	机房设备安装（配合土建）	2017-9-26	2017-9-27	6																																																			
5	机房管路安装（配合土建）	2017-9-28	2017-9-29	6																																																			
6	机房管路试压（配合土建）	2017-9-30	2017-9-30	6																																																			
7	系统开机调试（配合土建）	2017-9-30	2017-9-30	6																																																			
四	**工程验收**																																																						
1	工程资料整理	2017-9-1	2017-10-1	4																																																			
2	系统整体调试	2017-10-1	2017-10-3	10																																																			
3	工程验收交付使用	2017-10-3	2017-10-5	6																																																			